



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

REGISTRO DE REUNIÓN

Código: 208-PLA-FT-54

Versión: 1 Pág. De_

Vigente desde: 17-02-2010

Fecha	Hora Inicial	Hora Final
27-11-2018	10:00 am	
Objetivo de la Reunión	informar a la comunidad sobre el inicio de las actividades de obra del contrato 582 de 2018	
TEMAS A TRATAR	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de participantes en el proyecto - objetivo del contrato, localización y explicación de fallida del mismo - PMT, PMA, SST - Actividades de gestión social - Atención de inquietudes 	
DESARROLLO DE LA REUNION/CONCLUSIONES		
<p>Se da inicio a la reunión siendo las 10:10 am dando la bienvenida a los sistemas por parte de la residente social de la firma contratista</p> <p>Se realizó la presentación de los participantes del proyecto por parte de la CUP, la interventora y la firma el contratista</p> <p>Posteriormente se indicó el objetivo del contrato y los temas a intervenir con el contrato</p> <p>Se le da la palabra al Ing Oscar el director de obra quien indicó la localización del proyecto, los segmentos a intervenir correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calle 810 sur entre Ora 18H y Ora 18I - Calle 810 sur entre Ora 18J y Ora 18K - Calle 810 sur entre Ora 18K y Ora 810 - Ora 18M entre calle 810 sur y 810 sur <p>El ingeniero aclaró que previamente al inicio de obra se realizan varias actividades preliminares que permiten poder dar inicio de manera ordenada y adecuada a la obra, tales como la revisión de los diseños, el replanteo topográfico, las actividades preliminares de gestión social como levantamiento de actas de veracidad, reunión de inicio y registros fotográficos, la aprobación e implementación de PMT, y los cerramientos</p> <p>Posteriormente el Ing Oscar muestra las imágenes del estado actual de la UTA y la proyección de como quedará cada uno de los tramos a intervenir</p> <p>Continúa toma la palabra la persona encargada del área SSTM en obra <u>Janeth Mora Beiral</u></p> <p>Ella indica que durante la ejecución de las obras se implementará un plan de Manejo ambiental y SST</p> <p>el PMA está encaminado a mitigar y prevenir los impactos ambientales que pueden generarse en las actividades en obra</p> <p>en el SST, este componente, se busca implementar acciones y procedimientos seguros que permitan que no se genere ningún tipo de accidente con el personal de obra.</p> <p>Nuevamente se retomó la palabra por parte de profesional social del contrato, quien indica que desde el área social del contrato se mantendrá constante información con la comunidad sobre las reuniones informativas, de inicio, avance y finalización</p>		



REGISTRO DE REUNIÓN

Código: 208-PLA-FT-54

Versión: 1

Pág_ De_

Vigente desde: 17-02-2010

También se mantendrá un punto de atención al ciudadano Ubicado en la dirección Cr 18J No 81D - 17 sur con horarios de atención los Lunes y Viernes de 8am a 12 pm
Miércoles de 1pm a 4 pm
Sábados 8am a 12 am

También se indica que todas las actividades programadas por el contratista serán informadas a la comunidad por medio de volantes
Se indicó que la firma contratista realizará junto con la comunidad una jornada participativa de embellecimiento de fachadas la cual a medida que avance la obra, se les explicará cual es la manera de hacerlo se indicó que durante el desarrollo del contrato y de acuerdo a los requerimientos de la obra se realizará contratación de personal de MONC para la obra, se indica también que en los siguientes días

- Se pasará a realizar las actas de Vecindad
- Se indicó que durante la ejecución de obras se contará con un comité de Vecindad quien será el puente entre la comunidad y los encargados de la ejecución del contrato

Se realizan las recomendaciones de obra y se prosigue a atender las inquietudes de la comunidad

• Wilmar Sandoval manifestó inquietudes en cuanto al tiempo de duración de la obra
El Ing director de obra de la firma del contratista indica que el tiempo de duración es de 4 meses
los predios que no cuentan con el contador de servicios públicos que se debe hacer

Rta: Se debe gestionar desde cada uno de los propietarios ante las empresas de servicios públicos

• Se manifestó una inquietud en cuanto al material que será utilizado en obra en los andenes y su durabilidad

Rta: el Ing director de obra indicó que la vía será en concreto con su respectivo demarcación y los andenes en Adoquín, obedeciendo al diseño entregado por la OVP, indicó que se cuenta adicionalmente con una firma interentendy que está pendiente de que los materiales y procesos constructivos sean de calidad y se ajusten a la normatividad vigente.

No se generaron más preguntas por parte de la comunidad, por lo cual se invitó a participar del comité de Vecindad, se agradece la asistencia y se invita a tomar el refugio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

REGISTRO DE REUNIÓN

Código: 208-PLA-FT-54

Versión: 1 Pág. De_

Vigente desde: 17-02-2010

(Empty space for meeting notes, crossed out with a large diagonal line)

COMPROMISOS

Actividades	Responsables	Fecha fin.
<i>(Empty space, crossed out with a large diagonal line)</i>	<i>(Empty space, crossed out with a large diagonal line)</i>	<i>(Empty space, crossed out with a large diagonal line)</i>

PARTICIPANTES

Nombre	Dependencia	Cargo	Firma	email
Maria Angelica CR2P	Interventoria	Residente Social	<i>(Signature)</i>	
X. Andrea Pérez R	Interventoria I	Residente SSIM	<i>(Signature)</i>	
Mario Sepúlveda	Contratista	Residente	<i>(Signature)</i>	
César Sánchez	Interventore	Residente Tac	<i>(Signature)</i>	
M. Angelica Pérez		R Social	<i>(Signature)</i>	
Osvaldo Javier Pardo		Director de Obras	<i>(Signature)</i>	