

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$21,398	42.82	\$10,826	\$0	0.00	\$209,745	\$162,564	77.51
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$21,398	42.82	\$10,826	\$0	0.00	\$209,745	\$162,564	77.51
0 N/A	\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$21,398	42.82	\$10,826	\$0	0.00	\$209,745	\$162,564	77.51
124 Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas	\$80	\$38	47.25	\$2,986	\$2,979	99.75	\$836	\$832	99.55	\$3,184	\$2,740	86.04	\$0	\$0	0.00	\$7,087	\$6,589	92.97

**Indicador(es)**

(C) 135 Banco materiales operando (CVP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2021	60.00	45.00	40.75	90.56%		
2022	80.00	80.00	78.43	98.04%		
2023	100.00	100.00	92.95	92.95%	★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	92.95%	★

Retrasos y soluciones: a la fecha, se ha avanzado en un 37% de ejecución sobre un 51% programado para la vigencia 2023. El mayor factor limitante es el bajo número de pedidos de compra de materiales por la falta de listados avalados por los interventores de obra. Como solución se han adelantado mesas de trabajo con el fin de regular el proceso de definición de necesidades de materiales y especialmente contar con un primer listado de materiales requeridos por vía del BDM por los hogares vinculados a los frentes 1 y 2 del segundo grupo de obras.

Avances y Logros: Al 30 de junio se han obtenido los siguientes logros  
 DTS Banco de Materiales Distrital revisado.  
 ¿ Procedimiento Banco Distrital de Materiales oficializado en carpeta de calidad.  
 ¿ Dos (2) convocatorias a proveedores. Se evaluaron seis (6) postulados y se habilitaron 5.  
 ¿ Inscripción de los habilitados en la plataforma de la Ventanilla Única de la Construcción en el mes de febrero de 2022.  
 ¿ Contar con un primer listado de materiales requeridos por vía del BDM por los hogares vinculados a los frentes 1 y 2 del segundo grupo de obras.  
 ¿ Haber solicitado a los integrantes de los comités técnico fiduciario y comité fiduciario notificando la solución de modificar el manual operativo fiduciario para vincular la contratación del banco de materiales a través de la VUC.  
 ¿ Haber publicado el proceso de compra y haber seleccionado el proveedor para los dos primeros frentes a través de la plataforma virtual del BDM al cierre del mes de junio.

**Proyecto(s) de inversión**

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)4	Implementar 100 % del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	45.00	40.75	90.56	80.00	78.43	98.04	100.00	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$80	\$38	47.25	\$2,986	\$2,979	99.75	\$836	\$832	99.54	\$3,184	\$2,740	86.04	\$0	\$0	0.00	\$7,087	\$6,589	92.97

125 Crear una curaduría pública social	\$3,103	\$2,914	93.90	\$3,932	\$3,806	96.78	\$1,940	\$1,927	99.33	\$1,833	\$1,266	69.10	\$1,810	\$0	0.00	\$12,618	\$9,913	78.56
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(C) 137 Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP (CVP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%		
2021	70.00	70.00	67.00	95.71%		
2022	90.00	90.00	90.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	93.36	93.36%	★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	93.36%	★

Retrasos y soluciones: a la fecha, se tenía programado un avance del 51% para la vigencia 2023, y se ha avanzado en un 37%. La mayor limitante es el retraso en la proyección y firma de actos de reconocimiento debido al bajo flujo de solicitudes de apoyo técnico y de actos de reconocimiento. ocasionado por problemas administrativos durante el mes de abril y mayo, los cuales redujeron la capacidad operativa de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda.

Avances y Logros: Contar al 30 de junio con el siguiente balance

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$21,398	42.82	\$10,826	\$0	0.00	\$209,745	\$162,564	77.51

590 solicitudes por parte del ciudadano para apoyo técnico y/o reconocimiento a edificaciones existentes, distribuidas de la siguiente manera:  
 Apoyo técnico: 567 solicitudes, con el siguiente estado: 103 procesos que finalizaron su trámite; 87 procesos con viabilidad jurídica y técnica; pendientes de visita, 37 proyectos con viabilidad jurídica, pendientes de revisión técnica; 28 proyectos con radicación incompleta; 312 proyectos pendientes de revisión.  
 Reconocimiento a edificaciones existentes: 26 solicitudes, con el siguiente estado: 13 procesos que finalizaron su trámite; 6 procesos con radicación incompleta; 6 procesos en revisión; 1 proceso con radicación completa.  
 Con respecto a la gestión realizada para el trámite de reconocimiento a proyectos estructurados por Plan Terrazas durante la vigencia 2023, el estado es el siguiente: 245 Actos de reconocimiento proyectados en el 2023, radicados en la Dirección Jurídica; 25 Actos de reconocimiento en proceso de subsanación; 184 Actos de reconocimiento de la vigencia 2023 firmados; 36 Actos de reconocimiento en la Dirección Jurídica.

(S) 647 Curaduría pública social creada **FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

**Proyecto(s) de inversión**

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%
(S)3	Expedir 1,500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP.	Recursos	\$3,103	\$2,914	\$3,932	\$3,806	\$1,940	\$1,927	99.33
			50.00	50.00	250.00	250.00	500.00	500.00	100.00
							630.00	238.00	37.78
							70.00	0.00	0.00
							1,500.00	1,038.00	69.20
							\$12,618	\$9,913	78.56

129 Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas	\$1,562	\$1,073	68.67	\$6,302	\$6,123	97.16	\$12,024	\$11,972	99.57	\$15,786	\$10,135	64.20	\$1,031	\$0	0.00	\$36,705	\$29,303	79.83
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(C) 141 Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto Plan Terrazas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	26.50	88.33%	
2022	65.00	65.00	63.46	97.63%	
2023	95.00	95.00	77.00	81.05%	81.05% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	77.00% ✓

Retrasos y soluciones: A la fecha, el porcentaje de ejecución ejecutado es de 44% sobre el 54% programado para la vigencia. Los factores que han afectado el óptimo rendimiento del proyecto están asociados a la extensión del cronograma del primer proceso contractual para la adjudicación de las Obra, que retrasa a su vez la publicación del segundo, así como, al déficit de actos de reconocimiento firmados principalmente por acciones de mejoras emprendidas en el primer semestre.

Avances y Logros: Los logros al 30 de junio del 2023  
 1.273 proyectos en fase prefactibilidad (100%) de lo programado para el cuatrienio.  
 1.151 proyectos han concluido fase factibilidad y están radicados en CPS para trámite de acto de reconocimiento equivalente al 91% del acumulado para el cuatrienio.  
 2.830 acciones técnico-sociales y administrativas.  
 1038 actos de reconocimiento expedidos, equivalente al 62%.  
 777 expedientes estructurados se han radicado ante la SDHT para el trámite de SDVE, modalidad construcción progresiva, equivalente al 62.16% de lo programado  
 731 subsidios asignados por la SDHT, equivalente al 57.6% de lo programado  
 646 obras contratadas, equivalente al 51.68% de lo programado. De estas 488 se encuentran en diferentes niveles de ejecución. Se encuentran publicados y en evaluación dos (2) nuevos procesos contractuales para 200 familias.  
 58 obras de las 646 se han entregado a los beneficiarios equivalente al 4,64% de lo programado.  
 El Banco Distrital de Materiales. Con la plataforma virtual funcionando, Dos convocatorias a proveedores y ferreteros con cinco (5) proveedores habilitados. Primera compra para los frentes 1 y 2 de construcción del segundo grupo.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$21,398	42.82	\$10,826	\$0	0.00	\$209,745	\$162,564	77.51
134 Titular 2.400 predios registrados en las 20 localidades	\$6,420	\$6,384	99.43	\$4,665	\$4,658	99.86	\$8,950	\$8,707	97.28	\$3,822	\$2,543	66.55	\$4,019	\$0	0.00	\$27,876	\$22,292	79.97

**Indicador(es)**

(S) 146 Número de bienes fiscales saneados y titulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	300.00	300.00	433.00	144.33%	
2021	600.00	900.00	1,005.00	111.67%	
2022	600.00	900.00	907.00	100.78%	
2023	600.00	1,140.00	451.00	39.56%	80.23%
2024	300.00	415.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,400.00	3,900.00	2,796.00	al Plan de Desarrollo	71.69%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: A la fecha se han registrado 451 títulos de propiedad, mediante acompañamiento técnico, jurídico y social:  
 En la localidad de San Cristóbal 247 títulos, de los cuales 246 fueron cesión a título gratuito (correspondientes a la urbanización Arboleda Santa Teresita) y 1 por pertenencia.  
 En la localidad de Ciudad Bolívar un total de 156 títulos, de los cuales 126 fueron por cesión a título gratuito y 30 por pertenencia.  
 En la localidad de Santa Fe un total de 36 títulos, todos por pertenencia.  
 En la localidad de Bosa 7 títulos, 4 por cesión a título gratuito y 3 por pertenencia.  
 En la localidad de suba 5 títulos, todos por pertenencia.

**Proyecto(s) de inversión**

**7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Obtener 3,900 títulos de predios registrados	Magnitud	300.00	433.00	144.33	900.00	1,005.00	111.67	900.00	907.00	100.78	1,140.00	451.00	39.56	548.00	0.00	0.00	3,900.00	2,796.00	71.69
		Recursos	\$2,486	\$2,463	99.06	\$3,174	\$3,174	99.98	\$2,790	\$2,722	97.58	\$1,762	\$1,552	88.05	\$1,859	\$0	0.00	\$12,071	\$9,910	82.10
(S)2	Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para la Vivienda VIP	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.35	0.35	100.00	0.25	0.25	100.00	0.27	0.12	44.44	0.13	0.00	0.00	2.00	1.72	86.00
		Recursos	\$3,933	\$3,920	99.66	\$786	\$784	99.71	\$781	\$665	85.19	\$632	\$499	79.02	\$1	\$0	0.00	\$6,132	\$5,867	95.69
(S)3	Entregar 4 zonas de cesión obligatoria	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.70	0.70	100.00	1.30	0.82	63.08	0.00	0.00	4.00	3.52	88.00	
		Recursos	\$1	\$1	100.00	\$705	\$701	99.50	\$545	\$545	100.00	\$637	\$192	30.12	\$0	\$0	0.00	\$1,887	\$1,439	76.23
(K)4	Desarrollar el 100 % de actividades de gestión predial encaminadas al saneamiento, la enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios con posible afectación a terceros.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	95.00	100.00	59.00	59.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,835	\$4,775	98.75	\$791	\$301	38.03	\$2,160	\$0	0.00	\$7,786	\$5,076	65.19
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$7,620	42.70	\$31,399	\$0	0.00	\$118,879	\$75,621	63.61
29	Asentamientos y entornos protectores		\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$7,620	42.70	\$31,399	\$0	0.00	\$118,879	\$75,621	63.61
0	N/A		\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$7,620	42.70	\$31,399	\$0	0.00	\$118,879	\$75,621	63.61
220	Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente, o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos		\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$7,620	42.70	\$31,399	\$0	0.00	\$118,879	\$75,621	63.61

**Indicador(es)**

(S) 236 Número de hogares trasladados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	174.00	174.00	410.00	235.63%	
2021	431.00	516.00	526.00	101.94%	
2022	764.00	764.00	703.00	92.02%	
2023	446.00	503.00	80.00	15.90%	80.25%
2024	335.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,150.00	2,150.00	1,719.00	al Plan de Desarrollo	79.95%

Al cierre del semestre, se presentaron retrasos en la entrega de alternativas habitacionales por parte de la dirección de reasentamientos, debido a la falta de documentación por parte de los beneficiarios, especialmente del proyecto Santa Teresita.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$7,620	42.70	\$31,399	\$0	0.00	\$118,879	\$75,621	63.61

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 30 de junio se trasladaron 80 hogares, de los cuales 47 pertenecen a hogares con viviendas de reposición definitivas y 33 corresponden a nuevos hogares incluidos en el programa de relocalización transitoria.

Proyecto(s) de inversión

7698 - Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Indicador	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1 Beneficiar 1,223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva.	Magnitud	54.00	55.00	101.85	217.00	207.00	95.39
	Recursos	\$5,072	\$4,320	85.18	\$10,671	\$10,624	99.56
(S)2 Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.	Magnitud	28.00	27.00	96.43	37.00	37.00	100.00
	Recursos	\$2,969	\$2,929	98.64	\$2,732	\$2,709	99.16
(C)3 Beneficiar 1,706 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria.	Magnitud	1,497.00	1,484.00	99.13	1,598.00	1,588.00	99.37
	Recursos	\$3,668	\$3,203	87.33	\$5,905	\$5,824	98.64
(S)4 Beneficiar 1,749 Hogares con la entrega de viviendas para su reubicación definitiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	795.00	797.00	100.25
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$279	\$279	100.00
(K)5 Gestionar 100 Porciento de las actividades del programa de reasentamientos mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 con el cual se regula el programa de reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,077	\$4,077	100.00
(S)6 Beneficiar 497 nuevos hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(K)7 Atender el 100 porciento de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de Relocalización Transitoria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,263	\$10,012	81.64	\$12,401	\$0	0.00	\$52,638	\$37,621	71.47
56 Gestión Pública Efectiva	\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,263	\$10,012	81.64	\$12,401	\$0	0.00	\$52,638	\$37,621	71.47
0 N/A	\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,263	\$10,012	81.64	\$12,401	\$0	0.00	\$52,638	\$37,621	71.47
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP	\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,263	\$10,012	81.64	\$12,401	\$0	0.00	\$52,638	\$37,621	71.47

Indicador(es)

(S) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2023	25.00	25.00	12.10	48.40%	85.67%
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	77.10	al Plan de Desarrollo 77.10%	

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos según la programación de la vigencia a la fecha.

Avances y Logros: Al cierre del semestre se avanza en el desarrollo de las actividades según lo programado, obteniendo a la fecha un 12.1% sobre el 25% proyectado.

Proyecto(s) de inversión

7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,263	\$10,012	81.64	\$12,401	\$0	0.00	\$52,638	\$37,621	71.47
(S)1 Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.	Magnitud 10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	12.10	48.40	10.00	0.00	0.00	100.00	77.10	77.10
	Recursos \$3,048	\$2,948	96.73	\$3,679	\$3,665	99.60	\$4,405	\$4,405	100.00	\$4,790	\$4,364	91.10	\$5,188	\$0	0.00	\$21,110	\$15,382	72.86
(S)2 Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.	Magnitud 10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	11.00	44.00	10.00	0.00	0.00	100.00	76.00	76.00
	Recursos \$1,332	\$1,314	98.67	\$2,927	\$2,923	99.89	\$3,180	\$3,180	100.00	\$3,136	\$2,579	82.24	\$3,323	\$0	0.00	\$13,897	\$9,996	71.93
(S)3 Aumentar en 15 puntos la calificación del Índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana".	Magnitud 1.50	1.50	100.00	3.75	3.75	100.00	4.50	4.50	100.00	3.75	1.87	49.87	1.50	0.00	0.00	15.00	11.62	77.47
	Recursos \$148	\$148	100.00	\$227	\$227	99.82	\$329	\$329	100.00	\$273	\$191	70.02	\$361	\$0	0.00	\$1,338	\$895	66.86
(S)4 Articular e implementar el 100 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	10.00	40.00	10.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$322	\$322	100.00	\$1,183	\$1,183	100.00	\$803	\$785	97.79	\$748	\$0	0.00	\$3,055	\$2,290	74.95
(S)5 Renovar y fortalecer el 50 % de la infraestructura TIC.	Magnitud 5.00	5.00	100.00	12.50	12.50	100.00	15.00	15.00	100.00	12.50	7.00	56.00	5.00	0.00	0.00	50.00	39.50	79.00
	Recursos \$2,200	\$1,998	90.81	\$2,091	\$2,084	99.67	\$2,904	\$2,883	99.30	\$3,262	\$2,093	64.18	\$2,781	\$0	0.00	\$13,238	\$9,059	68.43
<b>TOTAL 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR</b>	<b>\$34,805</b>	<b>\$32,206</b>	<b>92.53</b>	<b>\$118,190</b>	<b>\$111,757</b>	<b>94.56</b>	<b>\$93,564</b>	<b>\$92,813</b>	<b>99.20</b>	<b>\$80,077</b>	<b>\$39,030</b>	<b>48.74</b>	<b>\$54,626</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$381,262</b>	<b>\$275,806</b>	<b>72.34</b>

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %